



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Objeto: “Construção da Praça do Turista”

Local: Avenida Cleophano Pitaguari, Vila Honorina, Agudos/SP, CEP: 17.123-020

SERVIÇOS		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	SUBTOTAL
		30 Dias	60 Dias	90 Dias	120 Dias	150 Dias	180 Dias	210 Dias	240 Dias	270 Dias	300 Dias	330 Dias	360 Dias	
1	Serviços Preliminares	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 25.443,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.443,06
2	Movimentação de Terra	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 1.591,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.591,30
3	Piso (Calçadas, Guias, Grama e Deck)	15,00%	26,00%	26,00%	26,00%	7,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 36.662,80	R\$ 63.548,89	R\$ 63.548,89	R\$ 63.548,89	R\$ 17.109,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 244.418,83
4	Hidrossanitário	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.086,02	R\$ 43.390,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.476,70
5	Estrutura dos Quiosques	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.655,55	R\$ 52.966,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.622,20
6	Alvenaria e Revestimento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.029,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.029,41
7	Esquadrias	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.978,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.978,56
8	Cobertura	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.418,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.418,90
9	Piso dos Quiosques	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.804,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.804,96
10	Pintura Interna, Externa e Esquadrias	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.127,35	R\$ -	R\$ 18.127,35
11	Instalações Elétricas Externa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.865,36	R\$ -	R\$ 65.865,36
12	Instalações Elétricas dos Quiosques	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.135,16	R\$ 40.135,16
13	Prevenção de Incêndio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.003,80	R\$ 3.003,80
14	Acessibilidade	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.134,75	R\$ 53.134,75
15	Desmobilização e Limpeza	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.275,25	R\$ 1.275,25
TOTAL		R\$ 63.697,16	R\$ 63.548,89	R\$ 63.548,89	R\$ 63.548,89	R\$ 17.109,36	R\$ 65.086,02	R\$ 61.046,23	R\$ 52.966,65	R\$ 60.029,41	R\$ 74.202,42	R\$ 83.992,71	R\$ 97.548,96	R\$ 766.325,59

Prefeitura do Município de Agudos, aos 05 de dezembro de 2022.

Daniele Stephany Domingues Bernardes

CREA: 5069745960/SP

ART: 28027230221870753

Responsável Técnico do Convênio

Este documento não contém emendas e/ou rasuras